

Sachverständigenreport

Messung und Bewertung baubedingter Erschütterungen

Objekt: Rhönhallenstraße 6

Projekt: Unassigned

Stand: 14.06.2026 · Auswertung: 2026-06-04T23:55 bis 2026-06-14T17:38

1. Befunde — 1.1 Grundlagen

Das untersuchte Objekt ist ein Wohngebäude (Rhönhallenstraße 6). Maßgebliche Beurteilungsgrundlage ist die DIN 4150-3:2016-12. Das Gebäude wird der Zeile 2 (Wohngebäude) zugeordnet. Der geringste Abstand zur Erschütterungsquelle beträgt — m (siehe Lageplan, Anlage).

1.2 Erschütterungsquellen

Als Erschütterungsquellen sind im Wesentlichen Materialtransporte im Rahmen des Baustellenbetriebs sowie der Einsatz von Vibrationsgeräten zu nennen. Für das maßgebende Verdichtungsgerät wurden Erschütterungsprognosen mit GGU-VIBRATION 3 durchgeführt (Anlage 1 und 2).

1.3 Untergrund

Der Baugrund im Messbereich ist gemäß Geoportal Hessen zu bewerten (siehe Anlage 4).

Erschütterungsbedingte Sackungen im Boden (ESB-Effekt) sind unter den vorliegenden Randbedingungen nicht zu erwarten.

1.4 Erschütterungsmessung und -prognose

Im ausgewerteten Ereigniszeitraum vom 04.06.2026 23:55 bis 14.06.2026 17:38 wurden als höchste maßgebende Einzelereignisse 1273,91 mm/s mit 25478,24 % Normausnutzung, 472,31 mm/s mit 9446,22 % Normausnutzung sowie 383,06 mm/s mit 7661,24 % Normausnutzung registriert. Damit liegen kurzzeitige Überschreitungen der maßgebenden Anhaltswerte nach DIN 4150-3:2016-12 vor.

2. Prognose

Die rechnerische Prognose mit GGU-VIBRATION zeigt für das überwachte Gebäude eine erschütterungstechnische Beanspruchung infolge der im Nahbereich eingesetzten Verdichtungsgeräte.

Maßgebend sind prognostische Werte von $v_{h,prog}$ = — mm/s und $v_{F,prog}$ = — mm/s bei einem Abstand von — m. Die Prognosewerte liegen unterhalb der maßgebenden Anhaltswerte nach DIN 4150-3:2016-12.

3. Prognose ./ Messbefunde

Die im ausgewerteten Ereigniszeitraum registrierten Einzelereignisse stehen mit der prognostischen Einschätzung im Einklang. Die maßgebenden Frequenzanteile lagen überwiegend im Bereich von ca. 0,3 bis 8,8 Hz.

Messtechnisch konnten keine Hinweise auf eine anhaltende resonanzbedingte Aufschaukelung festgestellt werden.

Maßnahmen / Kommunikation

—

4. Fazit

Auf Grundlage der Langzeitmessung vom 04.06.2026 23:55 bis 14.06.2026 17:38 sind kurzzeitige Überschreitungen der maßgebenden Anhaltswerte nach DIN 4150-3:2016-12 dokumentiert. Aus den Messdaten ist keine länger andauernde unzulässige Beanspruchung ableitbar. Maßnahmen und Kommunikation sind in Abschnitt Maßnahmen dokumentiert.

Anlage 5 — Audit-Protokoll (Auszug)

Top-15 Ereignisse nach Normausnutzung. Anzahl Ereignisse gesamt: 224.

VSEW Audit Tabelle

Sensor: VSEW-12 · Projekt: Unassigned
Adresse: Rhönhallenstraße 6 · Messpunkt: Messpunkt
Zeitraum: 04.06.2026 23:55:18 bis 30.06.2026 02:52:19 · Anzahl: 637 · Erstellt: 30.07.2026 00:10:53

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
30.06.2026 02:52:19	Kritisch	X	28.9	727.19	410.18	484.59	814.03	0.76	0.52	0.76	14543.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-30062026-025219
29.06.2026 23:35:55	Ereignis	Y	6.5	1.44	2.12	1.84	2.74	6.77	6.77	13.24	42.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-233555
29.06.2026 22:53:24	Ereignis	Y	5.2	1.42	2.23	1.41	2.68	5.21	6.37	13.70	44.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-225324
29.06.2026 21:14:17	Hinweis	Z	14.5	3.11	4.03	4.69	4.84	6.61	6.61	13.22	80.86%	5.80 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-211417
29.06.2026 20:57:34	Ereignis	Y	5.2	1.68	2.37	1.26	2.46	6.94	6.94	12.92	47.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-205734
29.06.2026 20:57:01	Ereignis	Y	5.1	1.50	2.04	1.23	2.28	6.62	6.62	13.63	40.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-205701
29.06.2026 20:56:47	Ereignis	Y	7.7	2.05	2.62	1.62	2.68	6.78	6.78	10.44	52.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-205647
29.06.2026 20:53:24	Ereignis	Y	5.4	2.02	2.40	1.31	2.98	5.18	6.84	10.54	47.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-205324
29.06.2026 20:41:44	Ereignis	Z	5.2	1.19	1.80	2.51	2.70	6.75	6.75	13.50	42.69%	5.88 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204144
29.06.2026 20:41:23	Ereignis	Y	13	2.05	2.85	2.17	3.19	6.40	6.40	10.34	56.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204123
29.06.2026 20:41:04	Kritisch	Y	11.2	6.81	9.22	3.70	11.18	5.01	6.53	9.75	184.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204104
29.06.2026 20:40:52	Kritisch	Y	11.1	4.06	5.25	3.36	5.79	6.56	6.56	10.69	104.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204052
29.06.2026 20:40:32	Hinweis	Y	16.2	3.08	3.12	2.67	3.41	4.93	6.53	10.59	62.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204032
29.06.2026 17:48:43	Ereignis	Y	5.2	1.20	2.01	0.84	2.18	7.48	7.48	13.61	40.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-174843
29.06.2026 17:44:44	Ereignis	Y	6.5	1.77	2.78	1.02	3.34	6.59	6.59	13.17	55.55%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-174444
29.06.2026 17:44:31	Ereignis	Y	5.4	1.87	2.40	1.48	3.26	6.86	6.86	13.17	48.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-174431
29.06.2026 16:58:35	Ereignis	Y	5.9	2.07	2.81	1.03	3.16	6.81	6.64	12.43	56.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-165835
29.06.2026 15:50:44	Ereignis	Y	5.2	1.69	2.66	1.50	3.23	6.50	6.50	12.81	53.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-155044
29.06.2026 15:05:13	Ereignis	Y	5.6	1.39	2.11	1.35	2.51	6.73	6.73	13.63	42.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-150513
29.06.2026 14:01:43	Ereignis	Y	5.2	1.66	2.52	1.02	3.17	6.71	6.71	13.23	50.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-140143
29.06.2026 14:01:18	Ereignis	Y	5.2	1.57	2.67	1.16	3.24	6.69	6.69	10.89	53.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-140118
29.06.2026 13:58:19	Ereignis	Y	5.2	1.64	2.04	1.13	2.61	6.77	6.77	12.77	40.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-135819
29.06.2026 05:13:55	Kritisch	Y	19	3.67	7.93	3.84	8.14	5.27	6.43	10.59	158.63%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-051355
29.06.2026 03:54:58	Ereignis	Y	5.4	1.24	2.34	1.52	2.70	6.31	6.31	12.61	46.73%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-035458
29.06.2026 02:17:43	Ereignis	Z	5.4	1.04	1.92	2.65	3.29	6.10	6.10	13.31	45.41%	5.83 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-021743
29.06.2026 00:40:38	Ereignis	Y	5.2	1.31	2.11	1.31	2.45	5.00	6.15	12.50	42.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-004038
28.06.2026 19:54:09	Ereignis	Y	5.6	1.40	2.06	2.11	2.40	5.18	6.07	13.04	41.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-195409
28.06.2026 19:26:49	Hinweis	Y	4.2	1.73	3.02	3.14	3.32	5.94	5.94	12.83	60.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-192649
28.06.2026 19:26:24	Kritisch	Y	6.4	4.67	12.26	5.71	12.78	5.64	5.95	10.03	245.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-192624
28.06.2026 19:26:13	Kritisch	Y	11.9	6.18	12.92	4.82	13.91	5.96	6.04	10.40	258.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-192613
28.06.2026 19:25:47	Ereignis	Y	5.3	1.81	2.20	1.28	2.73	6.63	6.63	12.69	44.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-192547
28.06.2026 18:29:06	Ereignis	Y	5.3	1.83	2.37	1.14	2.85	6.46	6.46	13.87	47.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-182906
28.06.2026 17:52:17	Ereignis	Z	5.8	1.29	1.91	2.69	2.79	5.38	5.38	9.72	53.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-175217

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
28.06.2026 17:42:43	Ereignis	Y	5.1	1.82	2.06	1.29	2.55	6.66	6.66	12.93	41.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-174243
28.06.2026 17:01:51	Ereignis	Y	5.2	1.84	2.10	1.21	2.30	6.60	6.60	13.00	42.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-170151
28.06.2026 05:46:15	Kritisch	Y	8.1	4.64	6.76	3.79	7.96	6.41	6.41	10.60	135.13%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-054615
28.06.2026 05:45:45	Warnung	Y	7	3.52	4.50	1.71	4.79	5.14	6.56	4.00	89.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-054545
28.06.2026 05:45:38	Kritisch	X	6.8	5.58	4.59	3.81	6.75	6.50	6.50	27.33	111.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-054538
28.06.2026 05:45:20	Kritisch	Y	7.7	4.30	5.57	4.09	6.20	5.19	6.61	13.10	111.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-054520
27.06.2026 20:39:16	Warnung	Z	7.8	1.86	2.64	4.87	5.60	5.37	5.37	10.48	95.11%	5.12 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203916
27.06.2026 20:39:01	Kritisch	Y	9.2	3.99	11.63	5.54	12.28	5.87	5.87	10.11	232.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203901
27.06.2026 20:38:54	Ereignis	Y	5.1	1.45	2.02	2.00	2.06	4.69	6.05	51.37	40.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203854
27.06.2026 20:38:42	Kritisch	Y	9.1	2.88	10.37	4.67	10.77	5.82	5.82	10.65	207.30%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203842
27.06.2026 20:38:24	Ereignis	Z	5.2	0.86	1.30	2.06	2.15	5.37	6.33	10.16	40.94%	5.04 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203824
27.06.2026 17:52:23	Ereignis	Y	5.9	1.41	2.24	2.14	3.30	5.10	5.94	12.91	44.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-175223
27.06.2026 17:51:19	Hinweis	Z	10.6	1.38	3.17	4.13	4.42	5.02	6.06	9.85	82.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-175119
27.06.2026 15:01:07	Warnung	Y	11.7	1.75	4.34	3.00	4.81	4.95	5.81	10.08	86.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-150107
27.06.2026 04:03:50	Kritisch	X	8.2	11.08	9.19	6.11	11.29	6.43	6.55	13.47	221.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-040350
27.06.2026 04:03:37	Kritisch	Y	11.8	4.56	9.91	4.08	10.57	6.69	6.69	10.76	198.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-040337
27.06.2026 04:03:08	Hinweis	Y	10.6	2.82	4.08	2.95	4.42	6.39	4.89	10.53	81.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-040308
27.06.2026 01:28:02	Ereignis	Y	5.3	1.35	2.70	1.12	2.92	6.25	6.25	13.45	54.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-012802
27.06.2026 01:23:09	Ereignis	Y	9.1	1.46	2.45	1.91	2.75	5.25	6.24	10.62	48.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-012309
26.06.2026 23:27:40	Kritisch	Y	7.5	2.28	5.20	2.77	5.34	4.94	5.74	13.49	103.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-232740
26.06.2026 23:27:08	Kritisch	Y	17.1	4.10	11.27	10.61	12.00	6.04	6.04	10.14	225.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-232708
26.06.2026 19:42:10	Hinweis	Z	10.5	1.18	2.78	3.40	3.46	5.05	6.00	9.62	68.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-194210
26.06.2026 19:40:05	Ereignis	Z	5.8	1.02	1.35	2.30	2.48	5.02	5.71	9.52	45.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-194005
26.06.2026 19:34:34	Ereignis	Y	5.2	1.41	2.05	1.20	2.37	4.98	6.33	12.65	40.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-193434
26.06.2026 19:34:23	Kritisch	X	9.5	7.66	6.48	2.65	8.04	4.52	6.10	28.30	153.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-193423
26.06.2026 19:33:54	Hinweis	X	15	3.41	3.09	2.11	3.45	4.60	6.14	13.94	68.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-193354
26.06.2026 19:25:54	Ereignis	Y	6	1.20	2.34	1.11	2.54	6.00	6.17	10.00	46.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-192554
26.06.2026 19:25:45	Hinweis	Y	7.9	2.55	3.65	1.45	3.66	4.93	6.07	10.12	72.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-192545
26.06.2026 19:24:41	Ereignis	Y	5.3	1.29	2.24	2.12	2.83	4.91	6.04	12.84	44.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-192441
26.06.2026 18:22:38	Ereignis	Y	6	1.74	2.10	0.97	2.48	4.86	6.03	12.73	42.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-182238
26.06.2026 16:56:45	Ereignis	Y	5.3	1.43	2.82	0.76	3.14	4.92	6.06	12.88	56.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-165645
26.06.2026 16:20:41	Ereignis	Y	6.8	1.73	2.16	2.07	2.85	5.00	6.18	13.09	43.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-162041
26.06.2026 15:09:54	Hinweis	Y	9.8	1.18	3.40	3.27	4.20	6.12	6.12	9.79	67.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-150954
26.06.2026 14:52:14	Kritisch	Y	11.3	4.97	13.78	5.84	14.34	4.60	5.75	10.43	275.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-145214
26.06.2026 14:51:50	Kritisch	Y	22.5	10.92	13.47	12.15	15.17	5.86	5.86	9.86	269.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-145150
26.06.2026 05:49:49	Kritisch	X	11.5	13.86	11.48	1.49	15.45	4.53	5.40	10.53	277.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-054949
26.06.2026 04:11:24	Ereignis	Z	5.2	0.96	1.29	2.14	2.38	5.22	6.39	10.26	42.33%	5.06 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-041124
26.06.2026 04:08:50	Ereignis	Y	5.2	0.91	2.06	0.77	2.34	6.31	6.31	13.57	41.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-040850

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
26.06.2026 04:07:07	Warnung	X	7.8	4.41	3.39	1.59	4.80	4.72	5.87	13.14	88.17%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-040707
25.06.2026 21:15:51	Kritisch	Y	17.5	4.99	14.02	2.01	14.85	4.86	3.55	10.19	280.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-211551
25.06.2026 20:20:21	Hinweis	Y	9.2	2.92	3.00	1.96	3.18	4.89	5.87	9.89	60.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-202021
25.06.2026 15:12:50	Hinweis	Y	11.8	2.95	3.55	2.26	4.00	4.85	5.87	12.76	71.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-151250
25.06.2026 15:09:37	Hinweis	Z	9.1	2.17	2.74	3.46	3.47	5.70	6.14	9.87	69.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-150937
25.06.2026 14:21:18	Kritisch	X	9.3	13.45	7.66	2.36	14.92	4.41	4.41	12.91	269.02%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-142118
25.06.2026 14:20:55	Kritisch	Y	10.4	6.80	7.36	2.13	8.78	4.80	5.57	10.08	147.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-142055
25.06.2026 14:20:20	Hinweis	Y	10.1	2.24	4.22	2.05	4.41	4.77	5.96	13.12	84.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-142020
25.06.2026 09:33:04	Kritisch	X	11.2	25.40	15.87	2.55	25.42	4.27	4.27	10.06	507.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-093304
25.06.2026 02:34:50	Ereignis	Y	5.1	1.06	2.38	0.77	2.53	5.65	5.84	10.51	47.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023450
25.06.2026 02:34:05	Warnung	X	29.9	4.60	4.16	4.96	6.16	4.71	5.55	26.94	91.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023405
25.06.2026 02:33:53	Ereignis	X	12.3	2.83	2.70	0.77	3.46	4.88	5.62	5.62	56.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023353
25.06.2026 02:33:25	Kritisch	X	10.1	11.20	3.77	0.68	11.21	3.76	6.33	4.35	223.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023325
25.06.2026 02:33:08	Ereignis	X	5.2	2.39	1.90	0.23	2.50	5.14	5.91	5.91	47.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023308
25.06.2026 02:32:58	Ereignis	X	9.1	2.42	2.09	0.66	2.83	4.72	5.82	1.54	48.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023258
25.06.2026 02:32:45	Ereignis	Y	7.3	2.15	2.17	2.21	2.86	5.05	6.14	23.88	43.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023245
25.06.2026 02:32:28	Ereignis	X	17.5	2.52	2.32	3.19	3.65	5.54	5.83	27.94	50.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023228
25.06.2026 02:32:12	Ereignis	Y	5.5	1.47	2.39	0.42	2.42	4.89	6.16	1.27	47.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023212
25.06.2026 02:32:06	Ereignis	X	5.2	2.33	2.21	0.38	2.45	5.14	5.91	1.14	46.64%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023206
25.06.2026 02:31:58	Warnung	Y	7.7	4.21	4.51	4.06	5.34	5.08	4.82	28.13	90.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023158
25.06.2026 02:31:05	Warnung	Y	6.6	3.89	4.26	2.06	4.76	6.55	6.55	13.26	85.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023105
25.06.2026 01:01:49	Ereignis	Y	5.1	1.50	2.06	0.77	2.55	6.64	6.45	13.87	41.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-010149
25.06.2026 00:28:09	Ereignis	Y	5.2	1.81	2.09	1.12	2.48	6.77	6.39	12.96	41.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-002809
24.06.2026 23:38:26	Ereignis	Y	5.4	2.05	2.12	1.08	2.67	6.72	6.72	13.06	42.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-233826
24.06.2026 21:58:39	Ereignis	Y	5.2	1.17	2.30	1.70	2.82	4.78	5.93	13.76	45.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215839
24.06.2026 21:58:30	Kritisch	Y	7.5	8.75	22.72	2.08	24.37	4.96	3.62	10.60	454.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215830
24.06.2026 21:57:23	Ereignis	Z	5.1	0.25	0.80	2.13	2.28	6.23	6.23	10.51	41.51%	5.13 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215723
24.06.2026 21:57:08	Ereignis	Z	6.3	0.81	1.24	2.79	2.80	5.57	10.34	10.34	54.92%	5.08 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215708
24.06.2026 21:56:50	Ereignis	Z	7.8	1.34	1.21	2.23	2.37	5.15	5.80	13.14	38.51%	5.79 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215650
24.06.2026 21:55:01	Ereignis	Z	5.2	1.36	1.93	2.19	2.28	5.03	6.19	9.87	43.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215501
24.06.2026 19:41:49	Ereignis	Y	12.7	1.91	2.79	2.59	3.00	5.10	6.44	10.13	55.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-194149
24.06.2026 19:41:12	Ereignis	Y	5.4	1.90	2.18	0.93	2.78	6.72	6.72	13.06	43.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-194112
24.06.2026 17:35:02	Ereignis	Y	5.4	2.07	2.35	0.88	3.11	6.86	6.86	13.17	46.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-173502
24.06.2026 17:00:11	Ereignis	X	6.4	2.51	2.33	1.59	3.15	4.84	4.84	10.00	50.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-170011
24.06.2026 16:58:07	Ereignis	Y	5.8	1.56	2.16	1.22	2.56	6.56	6.56	13.98	43.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-165807
24.06.2026 16:54:55	Kritisch	X	15.4	9.94	7.36	6.85	11.19	4.86	6.42	10.18	198.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-165455
24.06.2026 16:52:30	Ereignis	Y	5.2	1.50	2.06	0.92	2.40	6.90	6.90	13.04	41.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-165230
24.06.2026 16:52:18	Ereignis	Y	5.4	2.28	2.28	1.93	3.25	6.99	6.99	12.87	45.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-165218

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
24.06.2026 16:46:34	Kritisch	X	17.5	5.69	4.62	6.25	8.36	4.97	4.97	12.73	113.73%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-164634
24.06.2026 16:45:10	Hinweis	Y	15.8	2.09	3.06	2.69	3.48	5.39	5.39	10.33	61.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-164510
24.06.2026 16:44:34	Ereignis	Y	5.2	1.71	2.09	0.83	2.72	6.99	6.99	13.20	41.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-164434
24.06.2026 16:44:22	Ereignis	Y	6.1	2.71	2.85	1.43	3.39	6.85	6.85	13.05	57.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-164422
24.06.2026 16:29:29	Ereignis	Y	5.2	1.51	2.01	1.13	2.39	6.92	6.92	10.00	40.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-162929
24.06.2026 16:26:36	Ereignis	Y	5.3	2.03	2.35	1.11	3.11	6.23	6.42	12.84	46.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-162636
24.06.2026 15:43:43	Ereignis	Y	5.9	1.84	2.26	0.70	2.58	5.42	5.42	13.55	45.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-154343
24.06.2026 15:40:01	Ereignis	Y	5.4	2.11	2.72	0.91	3.05	6.43	6.99	12.68	54.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-154001
24.06.2026 15:30:46	Ereignis	Y	5.1	1.80	2.53	1.03	2.90	6.62	7.01	13.05	50.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-153046
24.06.2026 15:30:41	Ereignis	Y	5.2	1.76	2.10	0.82	2.73	6.77	6.77	12.38	41.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-153041
24.06.2026 15:30:30	Ereignis	Y	5.2	1.89	2.43	0.86	3.13	6.99	6.99	13.00	48.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-153030
24.06.2026 15:08:17	Ereignis	Y	6.2	2.08	2.18	1.60	2.71	6.94	6.94	13.08	43.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150817
24.06.2026 15:07:51	Hinweis	Y	6.8	3.15	3.51	1.79	4.72	6.80	6.80	13.30	70.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150751
24.06.2026 15:07:43	Kritisch	Y	7.7	5.60	6.44	4.27	6.82	6.59	6.59	10.20	128.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150743
24.06.2026 15:07:35	Ereignis	Y	5.5	2.31	2.76	0.82	3.08	6.76	6.76	10.42	55.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150735
24.06.2026 15:06:47	Ereignis	Y	6.5	2.21	2.34	0.77	3.24	6.72	6.72	13.14	46.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150647
24.06.2026 15:03:14	Ereignis	Y	5.3	2.16	2.41	1.01	3.29	6.80	6.80	13.22	48.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150314
24.06.2026 13:47:54	Ereignis	Y	5.2	1.71	2.09	1.72	3.05	6.73	6.73	11.92	41.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-134754
24.06.2026 13:45:20	Hinweis	Z	11.9	3.31	3.84	3.91	4.65	5.22	5.22	10.01	78.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-134520
24.06.2026 13:41:21	Ereignis	Y	5.8	1.68	2.98	2.27	3.20	6.71	6.71	9.81	59.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-134121
24.06.2026 13:41:07	Kritisch	X	14.4	13.81	9.39	3.29	15.13	4.78	5.82	10.32	276.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-134107
24.06.2026 13:39:55	Ereignis	Y	10.1	2.21	2.72	2.24	3.08	5.32	5.32	10.45	54.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-133955
24.06.2026 11:30:56	Ereignis	Y	5.3	1.72	2.23	1.29	2.71	6.82	6.82	13.07	44.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-113056
24.06.2026 11:30:12	Ereignis	Y	5.1	1.53	2.17	0.51	2.40	6.81	6.81	14.02	43.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-113012
24.06.2026 11:28:51	Kritisch	Y	7.7	5.39	8.50	1.64	8.74	4.79	4.79	12.94	170.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-112851
24.06.2026 03:59:58	Warnung	Y	8.5	3.72	4.44	2.33	5.30	6.57	5.39	9.03	88.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-035958
24.06.2026 03:22:41	Ereignis	Y	5.4	2.16	2.77	0.88	3.08	6.86	6.86	13.35	55.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-032241
23.06.2026 20:49:57	Ereignis	Y	7.6	1.71	2.27	1.36	2.66	5.10	5.10	10.07	45.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-204957
23.06.2026 20:47:04	Kritisch	Y	8.6	8.82	20.59	6.12	20.92	6.06	1.05	1.17	411.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-204704
23.06.2026 14:30:18	Hinweis	Y	5.8	2.89	3.88	1.80	4.76	5.01	6.04	10.01	77.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-143018
23.06.2026 14:29:59	Hinweis	Y	9.1	2.34	4.00	3.55	4.62	5.04	5.69	9.96	80.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-142959
23.06.2026 14:27:14	Ereignis	Y	5.4	1.18	2.15	1.88	2.54	5.92	5.92	13.31	43.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-142714
23.06.2026 14:26:41	Hinweis	Y	7.7	2.73	3.23	2.56	3.26	5.35	5.74	10.18	64.55%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-142641
23.06.2026 13:51:47	Ereignis	Y	5.2	1.11	2.08	1.10	2.34	5.98	5.98	13.31	41.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-135147
23.06.2026 12:21:22	Kritisch	X	14.9	57.09	18.57	6.71	57.15	3.36	5.85	9.88	1141.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-122122
23.06.2026 12:20:37	Kritisch	Y	14.6	12.53	16.88	3.46	18.97	4.40	5.63	9.82	337.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-122037
22.06.2026 23:14:52	Ereignis	Z	5.2	1.03	1.25	2.80	2.97	4.84	4.84	12.96	48.74%	5.74 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-231452
22.06.2026 22:38:39	Warnung	Y	7.5	2.34	4.26	2.09	4.43	4.65	5.59	10.24	85.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-223839

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
22.06.2026 19:13:44	Kritisch	Y	23.6	2.26	5.99	3.47	6.03	4.79	5.35	10.06	119.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-191344
22.06.2026 19:11:56	Warnung	Y	8.9	3.15	4.69	3.33	5.40	4.72	4.95	9.89	93.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-191156
22.06.2026 19:07:36	Hinweis	Z	19.4	2.35	2.96	4.23	4.29	5.20	5.20	10.44	82.70%	5.11 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-190736
22.06.2026 18:07:55	Kritisch	Y	9.7	9.50	19.45	4.07	19.99	3.61	0.93	13.10	388.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-180755
22.06.2026 17:49:00	Kritisch	Y	10.8	3.39	5.99	3.75	6.07	4.56	5.39	10.14	119.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-174900
22.06.2026 17:48:48	Hinweis	Z	8.8	1.26	2.06	3.25	3.53	5.60	5.60	10.51	63.36%	5.13 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-174848
22.06.2026 15:39:46	Ereignis	Y	5.2	1.09	2.28	1.16	2.33	5.63	5.82	13.00	45.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-153946
22.06.2026 15:28:52	Ereignis	Y	5.2	1.55	2.01	1.33	2.15	5.94	5.94	13.23	40.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-152852
22.06.2026 15:00:13	Ereignis	Y	5.6	1.24	2.23	0.95	2.52	5.86	5.86	12.43	44.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-150013
22.06.2026 13:57:45	Warnung	Z	7.3	1.22	3.17	4.63	4.64	4.93	5.35	10.01	92.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135745
22.06.2026 13:57:33	Hinweis	Y	9.1	2.72	3.79	1.67	3.92	4.72	5.16	10.00	75.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135733
22.06.2026 13:57:22	Ereignis	Z	10.5	0.73	1.96	2.73	2.85	5.04	5.80	9.99	54.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135722
22.06.2026 13:57:13	Ereignis	Z	5.1	0.24	0.68	2.49	2.53	5.26	6.04	9.93	49.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135713
22.06.2026 13:56:47	Kritisch	Y	9.4	3.67	12.20	2.78	12.25	5.11	5.00	10.11	243.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135647
22.06.2026 13:56:27	Hinweis	Z	13	0.75	3.16	3.22	3.24	5.29	5.14	9.97	64.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135627
22.06.2026 13:56:20	Ereignis	Z	5.1	0.67	1.82	2.32	2.34	5.06	5.65	9.74	46.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135620
22.06.2026 13:56:08	Warnung	Y	9.1	1.26	4.63	4.23	4.67	5.08	4.97	9.94	92.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135608
22.06.2026 13:55:50	Hinweis	Z	7.3	0.51	2.01	3.60	3.76	5.36	5.63	10.03	71.83%	5.01 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135550
22.06.2026 13:54:31	Kritisch	X	10.3	7.09	6.93	2.04	9.89	5.13	5.32	9.77	141.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135431
22.06.2026 13:06:44	Warnung	Y	8.4	2.33	4.44	2.27	4.79	4.79	5.39	10.06	88.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-130644
22.06.2026 11:51:03	Kritisch	X	7.8	9.40	7.46	2.40	10.46	4.62	4.75	9.75	188.02%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-115103
22.06.2026 11:49:51	Warnung	X	14.1	4.82	2.40	1.70	4.82	4.76	5.55	4.76	96.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-114951
22.06.2026 02:24:38	Kritisch	Y	7.8	7.04	12.82	2.07	14.56	4.90	5.03	13.53	256.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-022438
22.06.2026 02:23:01	Hinweis	Y	8	2.58	4.12	1.60	4.18	4.15	4.15	10.31	82.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-022301
21.06.2026 23:57:49	Kritisch	Y	10	5.29	5.93	2.42	7.73	4.51	4.41	26.59	118.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-235749
21.06.2026 21:54:58	Kritisch	Z	16.1	1.42	2.65	5.19	5.67	4.22	4.22	9.56	103.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-215458
21.06.2026 19:36:35	Kritisch	Y	9	4.29	5.19	3.79	5.26	5.09	4.65	12.83	103.86%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-193635
21.06.2026 18:23:55	Ereignis	Y	6.5	1.02	2.08	0.62	2.13	4.93	5.08	10.16	41.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-182355
21.06.2026 15:27:29	Kritisch	Y	10	5.33	5.36	3.53	6.27	5.00	5.80	9.40	107.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-152729
21.06.2026 15:24:04	Hinweis	X	9.9	3.66	2.90	2.66	4.45	4.83	5.64	9.86	73.17%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-152404
21.06.2026 15:19:36	Kritisch	X	16.8	25.91	24.65	1.59	35.76	4.57	5.47	9.92	518.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151936
21.06.2026 15:19:30	Ereignis	Y	6.2	1.16	1.53	2.05	2.45	4.68	5.65	26.16	30.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151930
21.06.2026 15:19:12	Kritisch	Z	15.6	4.00	3.18	17.31	17.41	4.94	5.45	25.41	195.51%	8.85 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151912
21.06.2026 15:18:51	Hinweis	Y	15.3	2.80	3.10	0.53	3.65	4.25	5.55	2.94	62.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151851
21.06.2026 15:18:32	Hinweis	Y	19.4	3.61	3.84	4.14	5.08	5.42	5.42	26.89	76.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151832
21.06.2026 15:18:24	Hinweis	X	6.3	3.35	2.82	1.00	3.40	4.59	5.54	4.59	66.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151824
21.06.2026 15:18:14	Ereignis	X	8.3	2.23	2.00	0.56	2.46	4.00	4.00	4.24	44.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151814
21.06.2026 15:17:50	Kritisch	Y	21.2	6.94	8.69	9.53	12.84	4.20	4.67	25.87	173.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151750

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
21.06.2026 13:12:14	Ereignis	Y	7.1	1.21	2.02	2.12	2.84	5.61	5.61	11.77	40.42%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-131214
21.06.2026 13:07:18	Kritisch	X	29.7	6.31	3.93	0.59	7.06	4.24	5.62	4.11	126.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130718
21.06.2026 13:06:50	Warnung	Y	20.7	3.85	4.71	5.31	6.61	5.37	5.28	27.26	94.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130650
21.06.2026 13:06:45	Ereignis	X	5.2	2.30	1.88	0.41	2.42	4.20	5.54	5.54	46.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130645
21.06.2026 13:06:24	Warnung	X	10.6	4.40	3.12	0.53	4.96	4.32	4.32	4.32	87.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130624
21.06.2026 13:05:44	Kritisch	Y	38.5	5.07	5.68	7.62	8.04	4.50	5.36	25.63	113.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130544
21.06.2026 13:04:49	Kritisch	X	54.2	6.40	6.18	4.40	6.95	4.22	5.68	26.52	128.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130449
21.06.2026 13:03:55	Kritisch	Y	52.2	10.52	15.81	8.01	18.24	4.94	4.83	26.38	316.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130355
21.06.2026 13:03:41	Kritisch	Z	10.7	3.02	4.42	18.61	18.65	4.56	5.68	10.06	371.03%	5.01 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130341
21.06.2026 11:49:14	Kritisch	Y	8.4	8.21	13.93	5.10	16.23	5.25	5.13	10.02	278.59%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-114914
21.06.2026 08:10:54	Ereignis	Y	5.1	1.67	2.41	1.05	2.46	6.04	6.04	10.12	48.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-081054
21.06.2026 08:10:37	Ereignis	X	5.3	2.90	1.99	0.64	2.91	5.65	6.21	10.35	57.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-081037
21.06.2026 00:49:45	Kritisch	Y	7.6	3.05	9.34	4.08	9.57	4.89	4.89	10.44	186.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-004945
20.06.2026 23:07:09	Hinweis	X	20.2	3.39	3.25	2.85	4.13	5.46	4.96	10.22	67.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-230709
20.06.2026 23:04:57	Warnung	Y	6	2.67	4.55	3.42	4.64	5.35	4.51	30.08	90.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-230457
20.06.2026 11:45:32	Hinweis	Y	6.6	1.94	4.17	2.32	4.48	5.61	5.01	10.16	83.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-114532
20.06.2026 11:42:38	Kritisch	X	15.2	169.04	31.07	44.99	174.45	0.20	1.32	0.26	3380.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-114238
20.06.2026 11:41:57	Kritisch	Y	11.9	4.23	5.21	3.05	5.70	4.94	4.94	4.86	104.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-114157
20.06.2026 11:31:38	Hinweis	Y	6.5	2.40	3.01	2.12	3.03	5.72	5.57	5.72	60.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-113138
20.06.2026 11:31:20	Kritisch	X	11.2	342.48	236.71	331.75	402.67	0.27	1.25	0.80	6849.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-113120
20.06.2026 11:24:24	Ereignis	Y	7	2.36	2.36	2.28	2.93	4.87	4.87	13.04	47.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-112424
20.06.2026 11:24:15	Kritisch	Y	6	3.54	10.74	2.60	10.76	5.50	4.33	10.33	214.86%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-112415
20.06.2026 01:56:25	Ereignis	Z	5.2	0.41	0.87	2.71	2.74	5.75	5.75	10.93	51.76%	5.23 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-015625
20.06.2026 01:32:37	Ereignis	Z	5.7	0.79	1.98	2.38	2.60	5.05	5.57	10.79	45.83%	5.20 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-013237
20.06.2026 01:32:10	Kritisch	Y	6.9	3.47	5.79	4.04	5.80	4.75	5.62	10.22	115.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-013210
19.06.2026 23:28:10	Ereignis	Y	5.5	0.88	2.17	1.92	2.34	5.68	5.68	9.35	43.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-232810
19.06.2026 23:27:41	Kritisch	X	8.1	7.09	2.42	2.76	7.46	4.84	4.84	28.89	141.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-232741
19.06.2026 23:27:30	Kritisch	X	10.2	8.15	7.24	4.34	8.36	4.89	5.58	10.07	163.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-232730
19.06.2026 23:27:06	Ereignis	Z	5.2	0.94	1.31	3.05	3.22	5.14	5.53	10.48	59.57%	5.12 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-232706
19.06.2026 22:10:32	Hinweis	Y	8.8	2.80	3.83	3.10	4.99	6.23	5.77	9.96	76.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-221032
19.06.2026 22:06:04	Hinweis	X	16.6	3.30	2.96	2.91	4.06	6.03	5.67	9.77	66.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-220604
19.06.2026 22:04:44	Ereignis	X	5.3	2.31	1.27	1.12	2.62	6.06	5.87	12.88	46.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-220444
19.06.2026 14:19:42	Kritisch	X	15.9	13.07	5.28	2.56	13.58	6.34	5.52	9.91	261.41%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-141942
19.06.2026 14:16:41	Ereignis	X	5.1	2.03	1.04	0.99	2.11	6.45	5.86	12.11	40.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-141641
19.06.2026 14:16:30	Ereignis	Z	5.2	0.71	0.76	2.23	2.44	6.15	9.81	12.69	39.26%	5.67 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-141630
19.06.2026 14:16:13	Ereignis	Y	5.2	1.87	2.05	1.09	2.28	6.33	5.75	11.89	40.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-141613
19.06.2026 14:05:09	Ereignis	X	5.3	2.27	1.03	1.59	2.74	6.61	6.04	12.65	45.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-140509
19.06.2026 13:41:00	Kritisch	Z	16.8	12.22	7.76	79.39	80.20	5.19	5.49	23.91	936.32%	8.48 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-134100

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
19.06.2026 13:38:42	Hinweis	X	7.8	3.95	3.28	1.31	4.09	6.12	5.61	10.33	79.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-133842
19.06.2026 12:34:13	Ereignis	Y	5.2	1.69	2.10	0.67	2.23	6.33	5.56	13.04	41.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123413
19.06.2026 12:34:01	Ereignis	X	5.4	2.07	1.15	1.06	2.12	6.16	5.60	13.25	41.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123401
19.06.2026 12:32:37	Kritisch	Y	10	6.11	9.84	7.60	10.45	6.12	6.12	12.54	196.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123237
19.06.2026 12:32:23	Ereignis	X	5.2	2.00	1.79	0.91	2.28	6.37	5.79	12.92	40.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123223
19.06.2026 12:32:04	Ereignis	X	5.3	2.20	0.95	0.42	2.23	6.46	6.27	11.97	43.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123204
19.06.2026 12:31:55	Ereignis	X	5.3	2.65	2.00	0.75	2.65	6.18	5.61	13.10	53.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123155
19.06.2026 12:31:45	Ereignis	Y	5.2	1.54	2.08	0.92	2.30	5.59	5.59	12.73	41.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123145
19.06.2026 02:37:32	Warnung	Z	9.8	3.19	2.51	4.55	4.67	6.13	5.62	10.11	90.53%	5.03 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-023732
19.06.2026 02:37:22	Ereignis	X	5.4	2.75	0.89	0.78	2.80	6.29	6.29	13.13	54.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-023722
18.06.2026 23:21:32	Hinweis	Y	7.9	3.14	3.26	1.86	3.55	6.21	5.45	10.02	65.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-232132
18.06.2026 23:21:15	Hinweis	Z	6.2	2.14	2.21	3.10	3.22	5.99	5.51	9.88	61.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-232115
18.06.2026 23:09:48	Ereignis	X	5.8	2.74	1.06	0.57	2.78	6.22	6.22	12.95	54.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-230948
18.06.2026 22:24:22	Ereignis	X	5.9	2.03	0.98	1.08	2.47	6.23	6.23	12.13	40.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-222422
18.06.2026 22:20:38	Hinweis	X	6.3	3.06	1.46	0.93	3.22	6.23	5.59	12.15	61.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-222038
18.06.2026 22:20:17	Ereignis	X	5.8	2.19	1.58	1.13	2.53	6.39	5.70	12.78	43.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-222017
18.06.2026 22:20:01	Ereignis	X	5.2	2.05	1.69	0.83	2.09	6.35	5.77	12.69	40.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-222001
18.06.2026 22:01:29	Kritisch	Y	7.6	8.69	20.15	2.81	21.31	5.62	4.84	13.21	402.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-220129
18.06.2026 22:01:15	Hinweis	X	5.6	3.31	1.54	1.32	3.41	6.23	5.70	13.00	66.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-220115
18.06.2026 21:22:44	Ereignis	X	8.1	2.04	1.98	1.07	2.23	6.31	5.69	13.00	40.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-212244
18.06.2026 18:24:47	Kritisch	X	7.5	5.70	2.64	3.66	6.00	6.02	5.75	10.04	113.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-182447
18.06.2026 13:35:58	Ereignis	X	5.4	2.17	1.36	0.85	2.17	6.16	5.78	12.50	43.41%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-133558
18.06.2026 08:09:20	Ereignis	X	5.4	2.30	1.60	0.76	2.33	6.82	5.53	10.51	46.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-080920
18.06.2026 08:07:05	Ereignis	Z	9.3	2.60	2.55	2.91	3.52	6.57	5.71	9.81	58.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-080705
18.06.2026 08:05:26	Hinweis	X	6.5	3.77	1.16	0.98	3.83	6.72	5.65	12.68	75.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-080526
18.06.2026 07:58:47	Ereignis	X	5.9	2.91	0.99	0.65	2.91	6.74	8.59	13.14	58.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075847
18.06.2026 07:58:33	Hinweis	X	8.4	3.55	2.58	2.58	4.32	6.55	5.60	9.76	70.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075833
18.06.2026 07:58:26	Ereignis	Z	5.2	1.29	1.80	2.42	2.61	6.52	5.37	12.85	42.31%	5.71 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075826
18.06.2026 07:58:11	Hinweis	Y	8.7	3.47	3.53	2.14	5.13	6.69	5.42	10.03	70.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075811
18.06.2026 07:52:46	Hinweis	Y	16.9	2.38	3.65	3.26	3.86	6.58	5.39	10.07	73.02%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075246
18.06.2026 04:22:06	Warnung	Z	6.8	4.52	4.54	4.67	6.60	6.44	5.56	9.51	93.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042206
18.06.2026 04:21:56	Hinweis	X	7.2	3.28	1.86	2.35	3.74	5.79	5.93	10.07	65.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042156
18.06.2026 04:21:49	Ereignis	X	5.6	2.72	1.50	1.32	3.10	6.45	5.91	10.21	54.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042149
18.06.2026 04:21:31	Kritisch	X	12	5.24	2.84	2.40	5.90	6.09	6.09	9.93	104.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042131
18.06.2026 04:21:15	Hinweis	X	7	3.52	1.86	2.81	4.45	6.47	5.60	10.06	70.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042115
18.06.2026 03:47:13	Ereignis	X	5.1	2.18	1.01	0.74	2.26	6.43	5.84	12.85	43.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-034713
18.06.2026 03:46:40	Ereignis	X	5.3	2.24	1.74	0.63	2.28	6.65	5.70	11.78	44.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-034640
18.06.2026 02:40:59	Ereignis	X	6.2	2.44	2.22	1.57	3.02	6.57	5.45	10.26	48.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-024059

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
18.06.2026 00:55:38	Ereignis	X	5.2	2.19	0.93	0.89	2.27	6.58	5.80	12.77	43.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-005538
18.06.2026 00:54:06	Ereignis	X	5.9	2.88	0.96	0.82	2.90	6.42	5.74	13.18	57.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-005406
18.06.2026 00:53:59	Ereignis	X	6	2.68	1.21	0.79	2.77	6.89	5.71	12.26	53.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-005359
18.06.2026 00:01:49	Ereignis	X	5.2	2.79	1.55	1.46	3.05	6.48	5.72	12.58	55.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-000149
17.06.2026 23:58:51	Warnung	Y	8.2	2.14	4.47	2.18	4.69	6.37	5.51	12.99	89.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-235851
17.06.2026 23:58:42	Ereignis	X	5.6	2.50	2.19	1.03	2.64	6.47	5.75	8.08	50.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-235842
17.06.2026 23:56:46	Ereignis	X	5.4	2.82	1.39	1.38	2.87	6.86	5.75	11.68	56.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-235646
17.06.2026 23:56:24	Ereignis	X	5.3	2.65	1.95	1.22	2.86	6.74	5.61	12.91	53.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-235624
17.06.2026 23:01:12	Ereignis	X	5.5	2.76	0.86	0.73	2.84	6.76	5.67	12.79	55.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-230112
17.06.2026 22:57:29	Ereignis	X	5.9	2.13	1.56	1.02	2.43	6.40	5.39	10.28	42.63%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-225729
17.06.2026 21:36:27	Ereignis	X	5.2	2.33	0.97	0.61	2.35	6.52	5.75	11.89	46.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-213627
17.06.2026 21:17:34	Ereignis	X	5.2	2.01	1.30	0.81	2.19	6.75	5.79	13.12	40.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-211734
17.06.2026 21:08:53	Ereignis	Y	5.1	1.30	2.08	1.06	2.24	6.84	5.86	11.91	41.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-210853
17.06.2026 21:04:01	Ereignis	X	5.4	2.76	1.41	0.87	2.91	6.34	5.60	11.94	55.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-210401
17.06.2026 19:38:24	Ereignis	Y	5.2	1.57	2.12	1.17	2.17	6.19	6.00	10.45	42.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193824
17.06.2026 19:38:04	Ereignis	X	5.3	2.73	1.06	1.12	2.96	6.42	5.48	11.52	54.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193804
17.06.2026 19:37:49	Ereignis	X	6	2.25	1.51	0.84	2.47	6.20	5.70	12.73	45.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193749
17.06.2026 19:37:26	Ereignis	Y	12.5	2.58	2.62	1.70	3.71	6.23	5.67	9.26	52.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193726
17.06.2026 19:36:49	Ereignis	X	5.3	2.42	0.70	0.70	2.50	6.27	6.08	11.97	48.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193649
17.06.2026 19:36:24	Ereignis	X	5.2	2.46	1.40	0.84	2.52	6.79	6.02	13.00	49.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193624
17.06.2026 19:35:51	Hinweis	X	7	3.16	2.10	1.06	3.18	6.31	5.59	12.90	63.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193551
17.06.2026 19:35:00	Ereignis	X	5.3	2.23	1.05	0.95	2.41	6.38	5.82	12.76	44.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193500
17.06.2026 19:34:55	Ereignis	X	5.3	2.65	1.00	0.73	2.72	6.42	5.66	13.03	52.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193455
17.06.2026 15:30:03	Ereignis	X	5.3	2.34	0.99	0.64	2.36	6.40	5.84	12.99	46.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-153003
17.06.2026 15:18:09	Ereignis	X	6.4	2.88	1.09	1.03	2.99	6.42	5.48	11.90	57.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-151809
17.06.2026 14:28:48	Hinweis	Z	9.4	2.28	2.55	3.66	4.69	6.52	9.51	9.72	73.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-142848
17.06.2026 14:28:37	Ereignis	Z	5.8	2.41	2.24	2.61	3.96	6.37	9.99	9.99	52.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-142837
17.06.2026 10:30:35	Hinweis	X	13.3	3.52	1.76	2.12	3.60	6.76	8.11	12.62	70.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-103035
17.06.2026 10:30:20	Hinweis	X	5.4	4.24	1.45	2.16	4.42	6.82	5.35	12.72	84.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-103020
17.06.2026 10:30:03	Hinweis	X	6.4	3.24	1.76	1.90	3.29	6.60	8.32	13.35	64.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-103003
17.06.2026 10:28:42	Hinweis	X	5.8	3.05	0.85	0.62	3.07	6.68	8.22	11.82	61.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-102842
17.06.2026 10:28:25	Kritisch	X	16.9	9.23	3.61	4.44	9.53	6.58	5.22	9.55	184.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-102825
17.06.2026 10:27:41	Hinweis	X	6.5	3.95	2.02	1.75	4.16	6.74	8.12	11.80	78.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-102741
17.06.2026 09:50:46	Hinweis	X	12	3.62	1.26	1.47	3.74	6.82	7.82	12.82	72.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-095046
17.06.2026 09:50:26	Ereignis	X	6.1	2.49	1.77	1.20	2.57	6.87	5.40	12.43	49.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-095026
17.06.2026 09:50:14	Ereignis	X	6.1	2.97	1.01	1.03	3.19	6.73	5.25	11.32	59.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-095014
17.06.2026 09:49:15	Hinweis	X	11.2	3.57	1.26	1.55	3.84	6.77	7.92	12.55	71.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094915
17.06.2026 09:43:53	Ereignis	Y	5.2	1.11	2.24	0.71	2.24	6.69	5.16	10.13	44.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094353

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
17.06.2026 09:43:21	Ereignis	Y	5.2	1.34	2.11	1.56	2.45	6.90	5.37	12.85	42.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094321
17.06.2026 09:42:05	Ereignis	X	6.7	2.66	1.79	2.20	3.07	6.74	5.55	13.94	53.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094205
17.06.2026 09:41:57	Ereignis	X	6.4	2.57	1.66	2.47	3.45	6.74	5.33	9.24	51.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094157
17.06.2026 09:40:49	Ereignis	X	5.2	2.08	0.99	0.81	2.25	6.79	5.43	12.81	41.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094049
17.06.2026 09:40:38	Hinweis	Z	11.2	2.89	2.60	3.13	3.84	6.95	5.35	10.07	62.35%	5.02 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094038
17.06.2026 09:35:08	Ereignis	Z	10.9	2.61	2.48	2.65	3.17	6.81	5.52	10.13	52.59%	5.03 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-093508
17.06.2026 09:30:26	Ereignis	Z	6	1.89	1.62	2.61	2.79	6.96	5.47	9.95	52.18%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-093026
17.06.2026 09:25:36	Warnung	Y	9.5	3.14	4.72	2.82	4.85	6.75	5.48	9.80	94.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092536
17.06.2026 09:22:39	Ereignis	X	6	2.81	0.83	0.64	2.82	6.82	5.32	12.80	56.29%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092239
17.06.2026 09:21:42	Hinweis	X	6.7	3.06	1.51	0.66	3.11	6.76	5.11	13.22	61.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092142
17.06.2026 09:21:24	Hinweis	X	11.2	3.58	1.23	0.83	3.63	6.73	8.07	11.66	71.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092124
17.06.2026 09:21:01	Ereignis	X	5.4	2.38	0.63	0.61	2.39	6.88	8.00	12.83	47.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092101
17.06.2026 05:11:34	Ereignis	X	5.9	2.63	1.65	0.68	2.70	6.74	5.22	12.80	52.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-051134
17.06.2026 03:35:59	Ereignis	X	5.2	2.11	0.75	0.70	2.19	6.90	8.24	11.12	42.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-033559
17.06.2026 03:35:50	Ereignis	X	8.9	2.66	1.23	0.73	2.66	6.82	5.25	12.52	53.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-033550
17.06.2026 03:35:07	Ereignis	X	5.1	2.03	0.61	0.49	2.12	6.84	5.27	12.70	40.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-033507
17.06.2026 01:52:05	Ereignis	X	5.2	2.19	1.24	0.58	2.24	6.75	8.29	11.96	43.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-015205
17.06.2026 01:30:18	Ereignis	X	5.2	2.16	0.67	0.43	2.18	6.60	5.24	12.23	43.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-013018
17.06.2026 01:28:00	Ereignis	X	5.1	2.13	1.37	0.97	2.16	6.64	5.27	12.70	42.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-012800
17.06.2026 00:51:10	Ereignis	X	5.2	2.18	0.73	0.57	2.22	6.73	8.27	16.73	43.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-005110
17.06.2026 00:24:56	Hinweis	X	7.1	3.67	0.95	1.54	3.88	6.79	5.37	11.88	73.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-002456
17.06.2026 00:24:48	Ereignis	X	5.5	2.72	0.70	0.63	2.74	6.76	8.41	13.16	54.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-002448
16.06.2026 23:45:20	Warnung	X	6.4	4.25	1.17	1.05	4.32	6.74	5.17	12.84	85.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-234520
16.06.2026 23:41:47	Ereignis	X	6.3	2.62	2.01	1.20	2.72	6.70	5.26	11.16	52.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-234147
16.06.2026 23:00:17	Ereignis	X	5.9	2.96	0.88	0.79	3.02	6.74	8.42	12.13	59.13%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-230017
16.06.2026 22:56:26	Ereignis	X	6.2	2.43	1.30	1.44	2.54	6.78	5.49	11.30	48.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-225626
16.06.2026 22:36:20	Hinweis	X	11.4	3.10	2.20	0.69	3.15	6.73	5.42	11.28	62.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-223620
16.06.2026 22:36:10	Ereignis	X	5.3	2.06	0.89	0.91	2.21	6.84	5.51	11.78	41.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-223610
16.06.2026 22:36:05	Hinweis	X	5.5	3.19	0.97	0.63	3.19	6.58	5.30	12.79	63.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-223605
16.06.2026 22:35:05	Hinweis	X	7.1	3.39	1.64	0.98	3.45	6.73	5.33	12.61	67.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-223505
16.06.2026 21:47:29	Hinweis	X	5.9	3.24	1.75	1.30	3.42	6.76	5.57	11.32	64.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214729
16.06.2026 21:47:10	Ereignis	X	5.2	2.47	1.45	0.80	2.60	6.77	5.42	11.80	49.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214710
16.06.2026 21:45:36	Ereignis	X	6.4	2.97	1.31	0.95	3.07	6.82	5.27	11.79	59.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214536
16.06.2026 21:44:09	Kritisch	X	11.3	6.64	3.44	3.80	7.72	6.53	5.47	9.89	132.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214409
16.06.2026 21:43:46	Ereignis	X	5.8	2.93	1.29	1.05	2.99	6.73	5.35	12.95	58.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214346
16.06.2026 21:43:37	Hinweis	Y	5.3	1.88	3.59	1.90	3.72	6.55	5.61	9.73	71.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214337
16.06.2026 21:43:30	Hinweis	Y	5.2	0.83	3.55	1.50	3.57	6.58	5.42	3.29	70.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214330
16.06.2026 21:43:10	Ereignis	X	5.3	2.48	0.74	0.87	2.52	6.65	8.17	11.59	49.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214310

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
16.06.2026 21:42:59	Ereignis	X	10.7	2.67	1.13	0.71	2.70	6.71	5.40	11.92	53.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214259
16.06.2026 21:42:45	Ereignis	X	5.9	2.65	0.83	0.53	2.68	6.76	8.11	11.66	53.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214245
16.06.2026 19:25:57	Ereignis	X	5.4	2.15	0.72	0.66	2.17	6.34	5.41	12.13	43.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-192557
16.06.2026 19:05:47	Ereignis	Y	5.1	1.14	2.01	1.15	2.31	6.25	5.27	11.91	40.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-190547
16.06.2026 18:47:37	Ereignis	X	5.2	2.23	1.48	1.30	2.29	5.96	5.77	11.54	44.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-184737
16.06.2026 18:06:30	Ereignis	X	5.3	2.27	1.18	0.47	2.29	6.01	6.01	12.95	45.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-180630
16.06.2026 18:05:04	Ereignis	X	10.8	2.22	1.04	2.03	2.42	6.05	5.21	11.07	44.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-180504
16.06.2026 18:01:55	Ereignis	X	5.3	2.37	1.06	0.56	2.39	6.06	6.06	12.12	47.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-180155
16.06.2026 18:00:02	Ereignis	X	5.5	2.35	0.86	0.61	2.40	6.16	6.16	13.22	47.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-180002
16.06.2026 17:57:01	Ereignis	X	8.7	2.83	1.81	2.16	3.46	6.19	5.28	11.93	56.55%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-175701
16.06.2026 17:56:43	Ereignis	Y	7.6	1.79	2.36	2.03	2.95	6.03	5.11	10.09	47.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-175643
16.06.2026 17:56:15	Ereignis	X	5.4	2.32	1.75	0.82	2.50	6.12	5.19	12.61	46.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-175615
16.06.2026 17:55:49	Ereignis	X	5.9	2.59	1.63	0.88	2.94	6.40	5.05	11.96	51.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-175549
16.06.2026 12:09:47	Ereignis	X	5.3	2.30	1.04	1.13	2.52	6.46	5.32	12.92	46.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120947
16.06.2026 12:05:23	Ereignis	X	5.1	2.05	0.79	1.11	2.32	6.23	5.26	11.88	40.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120523
16.06.2026 12:04:47	Hinweis	X	11.8	4.06	2.42	3.37	4.65	5.91	4.98	10.22	81.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120447
16.06.2026 12:04:33	Ereignis	X	5.1	2.27	1.30	1.03	2.43	6.23	5.45	12.85	45.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120433
16.06.2026 12:04:19	Hinweis	X	5.9	3.27	1.67	1.24	3.46	6.25	5.07	11.15	65.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120419
16.06.2026 12:04:00	Ereignis	X	6.4	2.19	1.81	0.66	2.25	6.09	5.16	12.66	43.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120400
16.06.2026 12:03:30	Kritisch	X	12.5	7.08	3.46	2.76	7.86	6.10	6.10	10.11	141.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120330
16.06.2026 12:02:05	Hinweis	Y	8.8	3.50	4.20	2.43	5.27	6.16	4.90	9.92	84.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120205
16.06.2026 11:51:07	Hinweis	X	5.6	3.08	1.86	2.81	3.36	6.02	4.96	9.74	61.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-115107
16.06.2026 11:50:39	Ereignis	X	7.2	2.92	2.10	2.38	3.50	6.15	6.15	12.02	58.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-115039
16.06.2026 11:47:42	Ereignis	X	5.4	2.64	1.23	0.93	2.65	6.14	5.21	11.35	52.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-114742
16.06.2026 11:27:07	Ereignis	Z	5.2	0.73	0.64	2.50	2.60	6.17	5.40	10.42	48.89%	5.10 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-112707
16.06.2026 11:27:00	Hinweis	X	6.4	3.85	2.50	3.74	4.19	6.09	6.09	10.47	77.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-112700
16.06.2026 11:24:12	Ereignis	X	5.2	2.03	0.74	0.67	2.12	6.17	5.40	12.54	40.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-112412
16.06.2026 04:40:55	Ereignis	X	5.2	2.23	1.25	0.99	2.29	6.17	5.21	11.77	44.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-044055
16.06.2026 04:40:06	Ereignis	X	5.3	2.07	1.26	0.33	2.08	6.06	5.30	8.71	41.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-044006
16.06.2026 04:35:33	Normal	Y	0.1	0.05	0.06	0.03	0.06	14.08	14.08	14.08	0.99%	6.02 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-043528
16.06.2026 04:35:28	Ereignis	X	5.2	2.18	1.34	0.95	2.37	6.02	5.24	13.00	43.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-043528
16.06.2026 02:39:03	Ereignis	X	5.2	2.04	1.19	0.97	2.28	6.13	5.18	12.65	40.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-023903
16.06.2026 02:35:06	Ereignis	X	6.1	2.84	1.43	0.73	2.90	6.09	6.09	13.16	56.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-023506
16.06.2026 01:08:16	Ereignis	X	6.4	2.12	1.38	1.80	2.90	6.14	5.35	11.49	42.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-010816
16.06.2026 00:14:36	Ereignis	X	5.1	2.11	1.07	0.60	2.17	6.05	8.59	13.09	42.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-001436
15.06.2026 23:03:24	Ereignis	X	5.9	2.14	0.96	1.14	2.46	6.10	6.10	13.21	42.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-230324
15.06.2026 21:49:48	Ereignis	X	5.2	2.08	1.27	1.77	2.88	6.15	5.38	12.50	41.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-214948
15.06.2026 21:02:41	Ereignis	X	5.8	2.26	0.86	0.67	2.33	6.20	6.20	12.91	45.18%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-210241

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
15.06.2026 20:31:33	Ereignis	X	5.9	2.26	1.42	1.13	2.41	6.13	5.28	11.58	45.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-203133
15.06.2026 19:28:55	Ereignis	X	6.3	2.33	1.14	1.64	2.74	6.04	6.04	12.72	46.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-192855
15.06.2026 19:12:47	Ereignis	Z	5.5	2.19	1.13	3.07	3.70	6.03	5.12	12.06	55.72%	5.51 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-191247
15.06.2026 19:11:14	Kritisch	X	7.2	5.24	2.68	3.29	6.21	5.96	5.13	12.33	104.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-191114
15.06.2026 19:10:03	Ereignis	X	7.4	2.30	1.00	0.99	2.40	6.10	6.10	11.80	45.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-191003
15.06.2026 19:07:44	Kritisch	X	7.2	7.12	2.40	4.50	8.43	5.95	5.95	11.34	142.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190744
15.06.2026 19:07:23	Ereignis	X	10.6	2.17	1.04	1.55	2.46	6.14	5.29	11.90	43.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190723
15.06.2026 19:05:47	Ereignis	X	6.2	2.49	1.14	0.61	2.49	6.25	5.29	13.14	49.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190547
15.06.2026 19:03:05	Ereignis	X	5.4	2.51	1.12	0.67	2.67	6.14	6.14	13.21	50.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190305
15.06.2026 19:02:56	Ereignis	X	5.2	2.14	0.98	0.70	2.24	6.15	5.96	12.88	42.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190256
15.06.2026 18:34:30	Ereignis	X	6	2.68	1.11	0.81	2.74	6.20	6.20	12.73	53.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-183430
15.06.2026 17:56:30	Ereignis	X	5.1	2.02	1.31	1.55	2.20	5.86	5.47	13.28	40.42%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-175630
15.06.2026 17:48:47	Ereignis	X	5.4	2.60	1.14	1.20	2.82	6.12	5.56	11.50	51.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-174847
15.06.2026 16:50:17	Ereignis	X	5.2	2.08	0.79	0.97	2.20	6.12	5.35	11.85	41.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-165017
15.06.2026 15:56:54	Ereignis	X	6	2.94	2.59	0.98	3.40	6.13	5.14	10.28	58.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-155654
15.06.2026 13:44:47	Kritisch	X	12.8	21.91	4.69	1.42	22.17	6.34	5.01	12.67	438.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-134447
15.06.2026 13:44:12	Ereignis	X	6.7	2.52	1.54	0.98	2.56	6.10	5.21	9.82	50.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-134412
15.06.2026 13:44:04	Ereignis	Y	5.7	1.46	2.99	0.24	2.99	6.16	5.11	1.23	59.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-134404
15.06.2026 11:57:22	Ereignis	X	5.2	2.21	0.91	0.60	2.26	6.02	5.24	12.03	44.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-115722
15.06.2026 11:52:27	Ereignis	X	5.2	2.35	0.81	0.79	2.43	6.15	5.00	12.69	46.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-115227
15.06.2026 01:03:18	Ereignis	X	5.4	2.51	0.72	0.64	2.59	6.12	8.53	12.80	50.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-010318
15.06.2026 00:04:10	Hinweis	X	6	3.04	1.17	1.27	3.24	6.05	5.21	12.94	60.77%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-000410
15.06.2026 00:02:45	Ereignis	Y	5.5	0.89	2.06	0.59	2.11	4.91	5.09	13.26	41.13%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-000245
14.06.2026 23:14:20	Ereignis	X	5.1	2.11	1.14	1.03	2.20	6.07	5.49	12.54	42.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-231420
14.06.2026 23:09:28	Ereignis	X	6.2	2.69	1.11	1.45	2.89	5.96	5.15	11.76	53.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-230928
14.06.2026 23:08:25	Ereignis	X	5.3	2.32	1.16	0.76	2.38	6.08	4.94	13.11	46.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-230825
14.06.2026 22:04:18	Ereignis	X	5.4	2.21	1.11	0.65	2.32	6.12	5.19	12.98	44.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-220418
14.06.2026 20:52:04	Ereignis	X	6.5	2.73	1.12	1.23	2.92	5.86	5.25	12.65	54.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-205204
14.06.2026 20:51:58	Hinweis	X	6.3	3.45	0.99	1.15	3.63	6.06	5.26	11.48	69.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-205158
14.06.2026 20:12:37	Ereignis	X	5.1	2.54	0.98	1.26	2.68	6.04	5.26	12.85	50.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-201237
14.06.2026 20:07:48	Ereignis	X	6.6	2.55	1.48	1.42	2.94	6.05	5.90	12.41	51.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200748
14.06.2026 20:04:38	Ereignis	X	5.9	2.24	0.94	0.69	2.31	5.96	5.28	12.94	44.86%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200438
14.06.2026 20:04:27	Ereignis	X	5.3	2.25	0.84	0.83	2.28	6.06	5.30	12.69	44.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200427
14.06.2026 20:03:57	Kritisch	X	9.2	5.07	2.30	3.44	5.41	6.09	5.00	9.89	101.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200357
14.06.2026 20:03:34	Ereignis	X	5.6	2.25	0.92	0.72	2.33	6.12	5.22	11.53	45.02%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200334
14.06.2026 19:34:34	Ereignis	X	5.5	2.53	1.52	0.91	2.54	6.01	5.10	12.76	50.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-193434
14.06.2026 19:34:14	Hinweis	Y	19.6	2.72	3.72	1.91	4.17	5.96	5.25	12.59	74.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-193414
14.06.2026 18:50:44	Ereignis	X	5.2	2.42	1.13	1.37	2.86	6.12	5.35	11.85	48.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-185044

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
14.06.2026 17:38:23	Ereignis	X	5.2	2.01	1.14	0.66	2.35	6.12	5.16	12.81	40.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-173823
14.06.2026 16:48:03	Ereignis	X	5.4	2.42	1.59	1.12	2.57	5.95	5.58	12.28	48.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-164803
14.06.2026 15:37:17	Ereignis	X	5.7	2.98	1.69	1.28	3.02	6.18	5.30	12.01	59.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-153717
14.06.2026 15:25:47	Kritisch	X	16.9	5.59	4.52	3.31	6.31	5.97	4.96	12.82	111.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-152547
14.06.2026 15:19:57	Hinweis	X	5.5	3.47	1.77	1.21	3.71	6.00	5.27	11.81	69.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-151957
14.06.2026 15:19:51	Ereignis	X	5.8	2.51	1.26	1.07	2.66	6.71	5.34	12.57	50.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-151951
14.06.2026 14:32:34	Hinweis	X	7.5	3.42	1.22	0.90	3.50	6.25	6.25	12.50	68.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-143234
14.06.2026 14:32:18	Ereignis	X	5.3	2.18	0.59	0.58	2.22	6.23	5.48	11.90	43.54%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-143218
14.06.2026 14:32:06	Ereignis	X	6.5	2.36	1.39	0.86	2.37	6.47	5.54	12.47	47.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-143206
14.06.2026 14:31:50	Ereignis	X	5.2	2.17	1.02	0.69	2.24	6.15	5.58	13.08	43.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-143150
14.06.2026 05:37:11	Ereignis	X	5.2	2.33	0.84	0.33	2.36	6.90	5.56	12.46	46.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-053711
14.06.2026 05:37:02	Ereignis	X	5.2	2.49	1.01	0.69	2.60	6.92	6.92	12.88	49.73%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-053702
14.06.2026 05:10:44	Ereignis	X	5.2	2.42	0.95	0.96	2.46	6.50	5.35	10.89	48.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-051044
14.06.2026 04:12:33	Hinweis	X	5.9	3.77	2.42	1.22	3.84	6.94	5.25	10.16	75.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-041233
14.06.2026 04:09:34	Ereignis	X	5.8	2.45	1.20	1.02	2.50	6.75	5.37	12.47	48.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-040934
14.06.2026 03:16:36	Ereignis	X	5.2	2.49	1.05	0.77	2.57	6.73	6.73	12.88	49.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-031636
14.06.2026 03:13:19	Ereignis	X	6.9	2.79	1.96	1.04	3.08	6.69	5.23	12.50	55.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-031319
14.06.2026 02:23:17	Ereignis	X	5.6	2.11	1.38	1.11	2.43	6.73	5.31	12.75	42.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-022317
14.06.2026 02:16:30	Ereignis	X	5.8	2.75	1.30	0.57	2.83	6.71	6.71	13.26	54.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-021630
14.06.2026 02:13:21	Ereignis	X	5.3	2.28	1.48	0.66	2.28	6.80	5.29	12.08	45.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-021321
14.06.2026 01:23:52	Ereignis	X	5.6	2.46	2.25	0.95	2.96	6.57	5.33	10.30	49.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-012352
14.06.2026 01:23:46	Ereignis	X	5.3	2.89	1.31	1.35	3.05	6.46	5.51	10.45	57.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-012346
14.06.2026 01:05:09	Ereignis	X	5.8	2.28	1.09	1.18	2.29	6.52	4.98	12.88	45.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-010509
13.06.2026 23:57:55	Hinweis	X	5.4	3.67	1.06	1.24	3.89	6.64	5.35	12.35	73.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-235755
13.06.2026 23:46:48	Hinweis	X	6.5	3.95	1.54	0.76	4.04	6.59	5.06	12.87	79.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-234648
13.06.2026 22:23:31	Hinweis	X	5.4	3.16	1.32	1.22	3.21	6.86	5.56	12.80	63.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-222331
13.06.2026 22:23:19	Hinweis	X	6.9	3.44	1.16	1.55	3.79	6.62	6.62	11.23	68.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-222319
13.06.2026 21:44:07	Ereignis	X	5.2	2.04	1.15	0.83	2.05	6.56	5.21	9.45	40.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-214407
13.06.2026 21:14:01	Hinweis	X	7.1	3.13	1.40	0.59	3.23	6.66	6.66	12.90	62.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-211401
13.06.2026 20:41:26	Ereignis	X	5.9	2.59	1.08	1.05	2.75	6.42	8.11	12.67	51.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-204126
13.06.2026 20:38:02	Ereignis	X	5.4	2.29	1.58	1.25	2.37	6.72	5.22	9.33	45.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-203802
13.06.2026 20:17:13	Ereignis	X	8.9	2.87	1.29	2.63	3.10	6.53	8.11	9.57	57.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-201713
13.06.2026 20:16:43	Ereignis	Z	5.3	0.94	0.47	2.51	2.69	10.26	8.55	12.73	44.16%	5.68 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-201643
13.06.2026 20:12:52	Ereignis	X	5.4	2.52	1.13	1.39	2.65	6.43	5.15	12.68	50.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-201252
13.06.2026 20:11:37	Hinweis	X	6.8	3.33	1.54	0.91	3.39	6.65	6.65	13.15	66.54%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-201137
13.06.2026 18:03:06	Hinweis	X	11.2	3.15	1.17	1.28	3.18	6.63	6.63	12.71	62.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-180306
13.06.2026 17:44:20	Ereignis	X	5.7	2.22	1.11	1.52	2.41	7.00	7.00	12.25	44.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-174420
13.06.2026 17:42:45	Ereignis	X	5.2	2.20	0.97	0.91	2.28	6.71	6.71	12.08	43.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-174245

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
13.06.2026 17:42:28	Kritisch	X	10	7.61	4.60	3.37	8.11	6.60	5.00	9.60	152.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-174228
13.06.2026 17:41:21	Ereignis	X	5.5	2.94	1.13	0.62	2.95	6.68	5.24	12.10	58.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-174121
13.06.2026 17:38:35	Ereignis	X	5.2	2.18	1.08	1.48	2.30	6.79	6.79	11.65	43.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-173835
13.06.2026 17:32:14	Ereignis	X	5.2	2.06	0.87	0.92	2.07	6.58	8.32	12.96	41.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-173214
13.06.2026 17:30:59	Ereignis	X	5.8	2.36	1.14	0.78	2.38	6.37	7.75	12.57	47.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-173059
13.06.2026 16:39:42	Hinweis	Y	7	3.01	3.59	0.93	3.64	6.59	4.87	9.89	71.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-163942
13.06.2026 16:39:32	Ereignis	X	6.4	2.97	1.99	3.77	3.80	6.72	5.31	28.28	59.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-163932
13.06.2026 16:39:21	Ereignis	X	5.2	2.28	1.15	0.85	2.36	6.73	5.19	12.88	45.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-163921
13.06.2026 16:18:08	Ereignis	X	12.2	2.23	1.56	2.17	2.38	6.62	5.15	9.97	44.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161808
13.06.2026 16:17:43	Ereignis	X	5.9	2.15	1.20	0.61	2.22	6.57	5.05	1.68	42.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161743
13.06.2026 16:17:01	Ereignis	X	5.2	2.26	1.00	1.23	2.33	6.41	8.15	11.65	45.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161701
13.06.2026 16:12:56	Ereignis	X	5.8	2.71	1.27	1.08	2.76	6.71	6.71	12.74	54.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161256
13.06.2026 16:11:59	Hinweis	X	8	3.32	1.53	1.39	3.46	6.79	5.16	9.68	66.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161159
13.06.2026 14:02:35	Ereignis	X	6	2.56	0.90	0.86	2.67	6.68	6.68	11.86	51.18%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-140235
13.06.2026 14:02:30	Ereignis	X	5.4	2.28	0.90	0.60	2.36	6.62	6.62	11.76	45.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-140230
13.06.2026 13:57:58	Hinweis	X	5.5	3.69	1.42	1.37	3.89	6.52	8.15	12.32	73.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-135758
13.06.2026 13:57:32	Warnung	X	13.7	4.57	3.72	2.24	4.84	6.49	5.18	9.92	91.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-135732
13.06.2026 13:44:30	Hinweis	X	7	3.63	1.42	1.66	3.92	6.69	6.69	11.53	72.64%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-134430
13.06.2026 13:29:07	Ereignis	X	5.3	2.58	1.40	1.60	2.65	6.61	7.74	11.71	51.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-132907
13.06.2026 13:28:51	Ereignis	X	7	2.95	1.29	1.64	3.30	6.74	6.74	12.47	59.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-132851
13.06.2026 12:23:43	Warnung	X	6.4	4.57	1.63	1.92	4.86	6.45	8.03	11.49	91.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122343
13.06.2026 12:22:45	Ereignis	X	5.4	2.95	1.12	0.98	3.04	6.99	6.99	13.05	58.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122245
13.06.2026 12:22:11	Ereignis	X	6	2.30	0.89	0.69	2.32	6.72	6.72	13.10	45.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122211
13.06.2026 12:21:22	Ereignis	X	5.3	2.56	0.76	0.84	2.61	6.74	7.86	11.79	51.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122122
13.06.2026 12:21:00	Ereignis	X	9.8	2.47	1.01	0.93	2.62	6.63	5.40	12.85	49.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122100
13.06.2026 03:11:46	Ereignis	X	5.2	2.23	1.75	0.79	2.39	6.58	5.22	9.87	44.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-031146
13.06.2026 03:11:31	Ereignis	Z	5.1	0.85	0.58	2.23	2.29	6.84	8.40	12.70	39.31%	5.67 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-031131
13.06.2026 03:07:25	Ereignis	X	5.2	2.55	1.00	1.04	2.73	6.54	7.88	13.08	51.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-030725
13.06.2026 03:07:02	Hinweis	X	6.4	3.05	1.22	0.63	3.11	6.67	8.06	11.63	61.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-030702
13.06.2026 02:41:06	Hinweis	X	6.2	3.33	1.62	1.06	3.33	6.73	5.29	12.50	66.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-024106
13.06.2026 02:40:27	Ereignis	X	5.3	2.29	1.07	0.41	2.30	6.76	5.26	0.56	45.86%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-024027
12.06.2026 23:56:21	Hinweis	X	10	4.01	1.79	3.57	4.30	6.63	6.63	9.85	80.13%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-235621
12.06.2026 23:40:47	Ereignis	X	8.3	2.88	1.21	0.83	2.92	6.50	5.06	13.13	57.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-234047
12.06.2026 23:38:06	Ereignis	X	5.2	2.25	1.30	1.29	2.29	6.77	7.74	11.80	45.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-233806
12.06.2026 23:37:56	Ereignis	X	5.7	2.20	0.93	0.88	2.31	6.85	6.85	11.94	44.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-233756
12.06.2026 22:29:03	Ereignis	X	5.2	2.35	1.00	1.00	2.46	6.69	6.69	12.81	46.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-222903
12.06.2026 22:28:58	Ereignis	X	5.2	2.42	1.05	0.90	2.52	6.69	5.16	13.00	48.32%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-222858
12.06.2026 22:09:54	Ereignis	X	5.9	2.60	1.09	0.71	2.64	6.61	6.61	12.03	52.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-220954

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
12.06.2026 22:06:51	Hinweis	X	7	3.50	1.38	1.05	3.55	6.55	4.98	10.39	69.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-220651
12.06.2026 21:42:53	Ereignis	X	5.2	2.18	1.27	0.77	2.22	6.37	7.91	11.77	43.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-214253
12.06.2026 20:31:30	Hinweis	Z	6.3	2.41	1.37	3.60	3.94	6.52	5.09	10.02	71.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-203130
12.06.2026 20:31:14	Kritisch	Z	11.8	7.01	5.89	9.51	9.53	6.72	5.02	9.95	190.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-203114
12.06.2026 20:28:23	Ereignis	X	5.4	2.66	1.45	1.14	2.66	6.72	5.22	12.87	53.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-202823
12.06.2026 18:25:37	Hinweis	X	6.5	3.30	1.39	1.52	3.46	6.64	8.18	10.03	65.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-182537
12.06.2026 18:00:46	Ereignis	X	7.7	2.66	1.01	0.93	2.80	6.71	6.71	13.04	53.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-180046
12.06.2026 18:00:15	Ereignis	X	5.2	2.01	0.61	0.59	2.03	6.71	6.71	12.85	40.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-180015
12.06.2026 17:59:42	Ereignis	X	9.6	2.26	0.84	1.33	2.57	6.75	8.20	12.87	45.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-175942
12.06.2026 17:58:57	Hinweis	X	6.9	3.11	1.24	1.65	3.13	6.67	6.67	12.47	62.17%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-175857
12.06.2026 17:58:23	Ereignis	X	5.4	2.22	1.09	1.07	2.46	6.72	8.02	12.87	44.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-175823
12.06.2026 17:58:06	Kritisch	X	12.8	7.94	3.07	2.26	8.18	6.56	6.56	12.11	158.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-175806
12.06.2026 17:39:01	Ereignis	X	5.9	2.87	1.14	0.48	2.87	6.62	6.62	12.74	57.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-173901
12.06.2026 17:34:45	Ereignis	X	6.3	2.86	1.25	0.81	2.91	6.70	5.26	12.76	57.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-173445
12.06.2026 16:30:30	Ereignis	X	5.3	2.32	0.72	0.55	2.39	6.80	6.80	12.65	46.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-163030
12.06.2026 16:27:09	Ereignis	X	5.8	2.53	1.13	0.75	2.57	6.71	5.34	12.91	50.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-162709
12.06.2026 16:03:08	Ereignis	X	5.1	2.40	0.79	0.61	2.46	6.62	5.26	11.68	47.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-160308
12.06.2026 15:47:02	Ereignis	X	5.9	2.45	1.33	1.47	2.48	6.66	5.29	12.64	49.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-154702
12.06.2026 15:02:43	Kritisch	X	31.1	260.08	190.90	4.32	264.64	2.22	0.93	12.55	5201.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150243
12.06.2026 15:02:34	Ereignis	Y	5.6	2.79	2.85	1.49	3.90	5.70	5.70	10.33	57.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150234
12.06.2026 15:02:28	Warnung	X	6.4	4.45	3.21	2.64	5.42	5.78	5.31	12.66	88.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150228
12.06.2026 15:02:06	Hinweis	X	15.6	4.04	3.59	3.20	5.45	5.77	5.77	10.26	80.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150206
12.06.2026 15:01:48	Kritisch	Y	7	104.72	342.30	33.70	345.19	0.85	1.85	10.09	6846.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150148
12.06.2026 15:01:17	Kritisch	X	8.5	6.41	6.24	2.39	7.46	5.65	5.53	9.77	128.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150117
12.06.2026 15:00:36	Kritisch	Z	10.6	75.36	78.15	100.12	101.47	0.94	5.27	3.01	2002.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150036
12.06.2026 15:00:08	Kritisch	X	21.2	14.87	8.29	3.63	15.79	4.81	5.47	10.09	297.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150008
12.06.2026 12:45:20	Ereignis	X	5.2	2.47	1.19	0.89	2.83	5.19	5.19	12.31	49.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-124520
12.06.2026 12:39:38	Warnung	Y	8.3	3.14	4.27	2.59	5.61	5.32	5.20	12.57	85.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-123938
12.06.2026 12:35:41	Warnung	X	9.4	4.89	4.49	2.06	6.58	4.78	5.31	12.54	97.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-123541
12.06.2026 12:22:53	Kritisch	Y	12.8	12.45	18.30	2.11	19.14	4.84	4.92	10.00	366.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-122253
12.06.2026 12:22:44	Hinweis	Y	8.3	2.13	3.26	2.81	3.75	5.79	5.19	12.19	65.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-122244
12.06.2026 12:13:10	Ereignis	X	5.3	2.34	1.64	0.69	2.41	6.21	5.46	12.42	46.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121310
12.06.2026 12:13:03	Ereignis	X	5.3	2.24	1.04	1.18	2.30	5.32	5.32	12.16	44.73%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121303
12.06.2026 12:12:53	Ereignis	X	5.7	2.29	1.61	0.81	2.66	6.18	6.18	12.18	45.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121253
12.06.2026 12:12:46	Ereignis	X	5.8	2.74	1.90	0.79	3.19	6.04	6.04	12.60	54.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121246
12.06.2026 12:11:04	Ereignis	X	5.8	2.39	1.48	0.75	2.63	6.18	6.18	12.53	47.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121104
12.06.2026 12:10:29	Ereignis	Y	5.2	1.89	2.14	1.27	2.85	5.79	5.79	9.84	42.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121029
12.06.2026 12:10:05	Ereignis	X	5.2	2.34	1.44	1.38	2.65	6.19	6.19	11.61	46.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121005

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
12.06.2026 04:56:45	Ereignis	X	5.3	2.34	1.50	1.11	2.39	6.06	5.30	12.50	46.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-045645
12.06.2026 03:29:49	Ereignis	X	5.2	2.02	1.50	1.49	2.39	6.00	6.00	12.38	40.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-032949
12.06.2026 00:21:53	Ereignis	X	5.3	2.06	1.38	0.96	2.20	5.29	5.29	12.46	41.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-002153
11.06.2026 18:19:01	Hinweis	X	6.1	3.30	2.66	1.64	3.91	5.06	5.06	11.91	66.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-181901
11.06.2026 17:16:27	Kritisch	X	13.8	7.19	2.47	4.02	8.11	4.57	4.21	11.60	143.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-171627
11.06.2026 17:14:02	Ereignis	X	5.3	2.61	1.01	1.59	2.71	5.13	5.51	12.35	52.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-171402
11.06.2026 05:35:23	Ereignis	X	5.2	2.06	0.89	0.45	2.07	5.22	5.42	0.97	41.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-053523
11.06.2026 04:07:27	Ereignis	Z	5.3	0.46	1.27	2.56	2.66	5.10	5.29	10.20	50.65%	5.05 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-040727
10.06.2026 19:08:52	Hinweis	Y	7.3	2.42	3.08	1.71	3.42	4.53	5.08	9.89	61.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-190852
10.06.2026 16:23:46	Hinweis	X	5.4	3.11	1.02	1.16	3.26	4.62	4.62	12.57	62.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-162346
10.06.2026 16:22:05	Ereignis	Z	5.2	0.85	0.64	2.09	2.17	4.79	4.79	11.89	38.18%	5.47 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-162205
10.06.2026 10:31:08	Ereignis	Y	5.2	1.65	2.23	0.93	2.58	4.60	5.37	12.65	44.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-103108
10.06.2026 02:53:52	Ereignis	X	5.7	2.40	2.11	0.90	2.74	4.56	4.56	12.82	47.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-025352
09.06.2026 20:26:11	Ereignis	Y	6.7	2.39	2.52	1.52	3.46	4.51	5.41	10.07	50.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-202611
09.06.2026 20:17:04	Ereignis	Y	5.2	1.54	2.63	1.43	2.96	4.64	5.42	1.55	52.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-201704
09.06.2026 17:17:26	Kritisch	Z	27.2	163.01	759.13	1273.91	1288.26	0.33	0.73	0.29	25478.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171726
09.06.2026 17:17:16	Ereignis	X	5.3	2.17	1.70	2.07	2.51	4.52	5.27	9.98	43.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171716
09.06.2026 17:11:22	Kritisch	Y	6	3.62	5.40	1.37	6.16	4.46	4.46	12.57	107.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171122
09.06.2026 16:36:32	Hinweis	X	6.1	3.05	2.76	1.52	3.57	4.62	5.28	9.89	60.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-163632
09.06.2026 16:28:10	Kritisch	Y	7.5	2.97	8.25	3.13	8.34	4.65	5.19	10.11	165.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-162810
09.06.2026 14:20:57	Ereignis	Y	6.5	1.80	2.86	1.36	2.89	4.62	5.23	10.16	57.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-142057
09.06.2026 13:50:06	Kritisch	X	24.6	53.96	38.58	3.21	66.04	1.22	4.50	10.15	1079.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-135006
09.06.2026 13:30:51	Ereignis	X	5.3	2.39	0.36	0.69	2.40	4.55	4.55	11.74	47.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-133051
09.06.2026 13:29:47	Ereignis	X	5.3	2.32	0.43	0.80	2.35	4.56	5.32	12.35	46.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-132947
09.06.2026 12:18:20	Ereignis	Z	5.1	0.32	0.59	2.02	2.03	4.70	5.49	13.13	34.88%	5.78 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121820
09.06.2026 12:17:20	Ereignis	Y	5.2	1.10	2.78	1.42	2.80	4.44	5.21	10.03	55.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121720
09.06.2026 12:16:44	Ereignis	Z	6.3	2.19	2.00	2.61	3.12	4.42	5.21	10.26	51.59%	5.07 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121644
09.06.2026 12:16:36	Ereignis	Y	6.5	1.68	2.68	2.21	2.79	4.48	5.25	13.58	53.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121636
09.06.2026 12:15:58	Kritisch	X	24.2	37.13	22.35	4.89	37.73	1.07	5.04	10.07	742.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121558
09.06.2026 12:15:46	Ereignis	Z	12	2.53	2.68	5.56	5.70	4.51	5.34	28.54	57.72%	9.63 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121546
09.06.2026 12:15:35	Hinweis	X	7.4	4.18	2.98	1.87	4.33	4.60	5.41	4.60	83.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121535
09.06.2026 01:43:34	Ereignis	Y	5.2	0.44	2.05	0.31	2.09	5.38	5.38	1.73	41.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-014334
08.06.2026 21:31:56	Ereignis	X	8.6	2.39	2.30	1.70	2.84	4.51	5.09	12.62	47.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213156
08.06.2026 21:31:49	Kritisch	X	6.1	5.27	2.39	0.85	5.55	4.25	5.07	4.25	105.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213149
08.06.2026 21:31:38	Hinweis	Z	5.9	1.80	1.65	3.21	3.24	4.77	4.94	9.71	64.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213138
08.06.2026 21:24:53	Ereignis	Y	6.5	2.55	2.73	2.59	3.06	4.48	5.25	12.50	54.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212453
08.06.2026 21:24:44	Warnung	X	7.7	4.83	2.22	1.24	5.00	4.66	5.56	4.40	96.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212444
08.06.2026 21:24:29	Hinweis	X	8.4	3.09	1.84	2.26	3.49	4.51	5.10	10.32	61.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212429

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
08.06.2026 21:18:59	Ereignis	Y	5.6	1.90	2.39	1.35	2.63	4.68	5.22	10.09	47.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-211859
08.06.2026 19:08:12	Hinweis	X	10.2	3.75	2.92	1.32	4.04	4.49	5.08	4.49	75.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190812
08.06.2026 19:07:56	Kritisch	Y	7.6	12.61	14.97	4.91	16.76	4.45	4.98	4.32	299.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190756
08.06.2026 19:07:29	Ereignis	X	5.3	2.25	1.94	1.71	2.64	4.69	5.63	9.76	45.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190729
08.06.2026 19:07:04	Kritisch	Z	17.1	3.54	4.97	8.03	8.22	4.69	5.34	12.72	141.35%	5.68 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190704
08.06.2026 17:29:47	Ereignis	Y	5.2	1.32	1.48	2.58	2.60	4.62	5.38	28.46	29.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-172947
08.06.2026 17:29:10	Hinweis	X	21.3	3.94	2.81	3.87	4.65	4.55	5.35	9.67	78.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-172910
08.06.2026 13:48:00	Ereignis	Y	5.2	0.53	2.13	0.42	2.18	5.40	5.40	7.91	42.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134800
08.06.2026 13:47:42	Hinweis	Z	5.8	1.10	1.10	3.55	3.61	9.84	5.52	9.84	70.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134742
08.06.2026 13:47:32	Warnung	Y	7.1	2.73	4.60	1.30	4.74	4.34	4.20	12.89	92.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134732
08.06.2026 13:47:09	Kritisch	Z	15.9	4.63	3.35	12.47	12.58	4.71	4.90	9.99	249.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134709
08.06.2026 09:41:03	Ereignis	X	5.1	2.03	1.22	0.94	2.28	4.87	4.87	12.85	40.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-094103
06.06.2026 22:25:01	Ereignis	Y	5.2	0.77	2.03	0.70	2.07	5.58	5.58	13.08	40.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-222501
06.06.2026 18:19:45	Ereignis	Y	5.2	1.61	2.25	0.58	2.28	4.76	5.34	12.96	45.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-181945
06.06.2026 15:30:08	Warnung	Z	10.7	4.17	2.14	4.42	4.66	4.67	5.23	9.53	88.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-153008
06.06.2026 14:42:26	Ereignis	Y	6	1.53	2.39	1.57	2.81	5.54	5.54	12.94	47.77%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-144226
06.06.2026 14:36:36	Ereignis	X	6.1	2.31	0.95	0.59	2.46	4.62	4.62	13.52	46.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-143636
06.06.2026 12:35:38	Ereignis	Y	5.6	0.76	2.49	0.62	2.56	5.52	5.52	9.79	49.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-123538
06.06.2026 01:24:02	Ereignis	Y	5.1	1.68	2.13	1.02	2.70	5.27	5.27	12.50	42.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-012402
05.06.2026 22:26:57	Hinweis	Y	6	1.86	3.46	1.41	3.91	5.50	5.50	10.17	69.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-222657
05.06.2026 22:26:18	Ereignis	Y	5.2	1.35	2.20	1.21	2.60	4.84	5.42	13.16	43.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-222618
05.06.2026 18:47:39	Ereignis	X	5.2	2.12	0.91	0.76	2.22	6.12	5.54	11.85	42.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-184739
05.06.2026 18:47:02	Kritisch	X	11.6	5.27	3.99	2.80	5.59	5.85	5.34	9.56	105.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-184702
05.06.2026 18:39:02	Ereignis	Z	5.2	1.22	1.19	2.16	2.25	6.17	5.40	10.03	43.15%	5.01 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-183902
05.06.2026 18:38:55	Ereignis	X	5.2	2.30	1.11	0.72	2.36	6.00	5.42	13.16	45.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-183855
05.06.2026 18:26:56	Ereignis	Z	5.8	2.31	1.62	2.84	3.25	5.87	5.35	10.01	56.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182656
05.06.2026 18:22:40	Ereignis	Y	5.3	1.18	2.17	1.18	2.46	6.25	5.49	9.85	43.41%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182240
05.06.2026 18:22:04	Hinweis	Z	12.3	2.65	2.30	3.93	3.99	6.17	5.36	12.82	68.82%	5.71 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182204
05.06.2026 18:21:55	Hinweis	X	7.6	3.29	2.85	2.06	4.06	5.63	5.24	10.09	65.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182155
05.06.2026 16:09:43	Ereignis	Y	6	0.79	2.64	0.75	2.66	6.37	5.36	12.90	52.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-160943
05.06.2026 15:53:25	Warnung	X	11.4	4.30	3.79	2.87	5.04	5.94	5.42	12.06	86.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-155325
05.06.2026 15:00:42	Ereignis	X	5.3	2.03	1.86	1.19	2.46	5.87	5.49	12.69	40.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-150042
05.06.2026 15:00:10	Ereignis	Z	5.4	1.88	1.20	2.52	3.08	5.92	5.36	11.83	46.13%	5.46 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-150010
05.06.2026 14:59:37	Kritisch	X	8.3	6.27	3.03	3.81	7.18	5.80	4.35	12.57	125.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145937
05.06.2026 14:59:27	Kritisch	X	6.5	5.27	2.74	4.26	6.38	5.72	5.26	12.07	105.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145927
05.06.2026 14:59:20	Ereignis	X	7.3	2.68	1.11	0.97	2.84	5.88	5.33	11.21	53.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145920
05.06.2026 14:58:53	Ereignis	X	8.2	2.96	0.94	2.02	3.30	5.88	5.64	11.52	59.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145853
05.06.2026 12:54:57	Ereignis	X	5.2	2.14	1.16	0.51	2.21	6.33	5.37	11.69	42.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-125457

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
05.06.2026 02:21:44	Ereignis	X	5.9	2.40	0.79	0.70	2.49	6.40	5.73	12.80	48.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-022144
05.06.2026 02:18:28	Ereignis	X	6.1	2.70	0.79	0.77	2.82	6.41	6.41	12.50	53.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-021828
05.06.2026 01:37:30	Kritisch	Z	10.9	9.33	6.43	28.01	29.12	6.33	5.69	1.28	560.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013730
05.06.2026 01:37:09	Kritisch	Z	19.8	305.62	261.83	383.06	402.70	0.76	0.71	0.71	7661.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013709
05.06.2026 01:36:25	Hinweis	Z	8.2	0.80	0.46	3.58	3.65	6.97	0.24	8.93	71.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013625
05.06.2026 01:36:04	Kritisch	X	16	29.89	9.33	6.95	31.30	8.79	7.55	8.92	597.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013604
05.06.2026 01:27:57	Kritisch	Z	8	1.35	0.67	7.63	7.70	9.11	8.23	8.61	152.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-012757
05.06.2026 01:04:14	Hinweis	Z	6.7	0.75	0.47	3.60	3.67	6.74	0.60	8.54	71.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-010414
05.06.2026 00:40:17	Kritisch	X	12.5	11.42	1.75	2.20	11.51	0.64	0.32	0.56	228.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-004017
05.06.2026 00:38:32	Hinweis	Z	8.4	2.34	0.67	3.54	4.02	0.24	0.71	0.83	70.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003832
05.06.2026 00:38:19	Hinweis	X	6.1	3.69	0.29	1.45	3.69	0.66	0.33	0.49	73.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003819
05.06.2026 00:37:41	Kritisch	Z	8.1	0.94	0.68	6.47	6.50	8.66	8.29	8.29	129.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003741
05.06.2026 00:37:08	Kritisch	Z	7.7	2.64	1.60	11.93	11.95	8.19	8.06	7.93	238.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003708
05.06.2026 00:37:01	Kritisch	Z	5.7	0.59	0.58	7.97	7.97	6.36	0.71	16.77	119.04%	6.69 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003701
05.06.2026 00:35:54	Kritisch	X	5.7	31.97	6.05	1.09	32.44	0.70	0.70	5.63	639.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003554
05.06.2026 00:33:16	Kritisch	Y	24.4	423.67	472.31	318.27	566.64	0.53	0.45	1.64	9446.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003316
05.06.2026 00:19:16	Ereignis	Z	5.2	0.50	0.40	2.12	2.13	0.58	0.19	0.78	42.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001916
05.06.2026 00:18:14	Kritisch	Z	8	1.27	1.17	7.00	7.05	8.88	8.88	8.88	139.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001814
05.06.2026 00:15:33	Kritisch	Z	10.9	1.07	0.78	7.20	7.24	6.31	7.32	8.88	144.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001533
05.06.2026 00:15:14	Warnung	Z	11.5	0.71	0.54	5.00	5.06	8.99	8.99	8.47	99.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001514
05.06.2026 00:13:19	Hinweis	Z	23.7	0.84	0.62	4.01	4.08	4.98	9.12	8.74	80.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001319
05.06.2026 00:12:47	Ereignis	Z	28.6	0.59	0.44	2.63	2.69	9.53	9.53	9.78	52.54%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001247
05.06.2026 00:12:32	Hinweis	Z	14.8	0.89	0.58	3.79	3.85	8.85	8.85	8.78	75.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001232
05.06.2026 00:07:06	Ereignis	Z	5.2	0.28	0.24	2.04	2.04	6.79	7.18	8.73	40.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000706
05.06.2026 00:06:53	Ereignis	Z	7.2	0.44	0.27	2.74	2.76	8.19	12.08	8.19	54.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000653
05.06.2026 00:05:49	Ereignis	Z	5.8	0.44	0.27	2.51	2.53	3.80	7.42	7.77	50.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000549
05.06.2026 00:05:18	Ereignis	Z	12.2	0.52	0.34	2.34	2.35	7.88	11.91	7.88	46.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000518
05.06.2026 00:05:01	Ereignis	Z	6.3	0.35	0.29	2.46	2.48	8.09	12.06	8.09	49.29%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000501
05.06.2026 00:03:38	Ereignis	Z	5.7	0.39	0.28	2.20	2.23	7.92	11.62	7.92	43.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000338
05.06.2026 00:03:02	Ereignis	Z	5.2	0.43	0.28	2.04	2.05	8.85	8.85	8.85	40.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000302
05.06.2026 00:00:04	Ereignis	Z	5.1	0.46	0.34	2.44	2.48	6.62	0.39	8.57	48.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000004
04.06.2026 23:58:12	Kritisch	Z	6.7	0.48	0.25	7.05	7.05	0.74	0.89	16.63	105.85%	6.66 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235812
04.06.2026 23:55:50	Kritisch	Z	2.6	2.00	1.39	45.13	45.16	16.87	0.38	0.38	902.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235550
04.06.2026 23:55:18	Kritisch	Z	5.7	0.59	0.41	9.20	9.20	16.60	0.88	16.42	139.29%	6.61 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235518